

# PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

## Determinazione n. 07 del 19/10/2023

Oggetto: **CUP D76J19000060002 – cod. MIR A0607.305 POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - AZIONE 6.7 - “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”. “Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)”. APPROVAZIONE OMOLOGAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE.**

L'anno duemilaventitre addì 19 del mese di ottobre, il Legale Rappresentante nonché Responsabile Unico del Procedimento, Sac. Giovanni Remo Pistillo,

### Premesso che:

- l'Ente Ecclesiastico Parrocchia di Maria SS. della Libera e San Sebastiano in San Severo ha presentato alla Regione Puglia l'intervento progettuale dal titolo “Libera...fruizione dell'arte. Restauro, valorizzazione e promozione di dipinti su tela e di statue lignee siti nella chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo (FG)”, a valere sull' “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici” (B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019); a tal fine con Det. n.1 del 30/10/2019 era stato nominato RUP per l'intervento il sac. Don Giovanni Remo Pistillo, ed era stato predisposto il progetto dell'intervento, approvato con Det. n.1 del 11/01/2020;
- nello specifico l'intervento progettuale si compone di Progettazione di livello esecutivo dei “Lavori di restauro di n. 5 dipinti olio su tela e n. 2 statue lignee nella Chiesa di San Sebastiano (Libera) in San Severo”, redatto dal restauratore Cesare Lucera, incaricato con Determina n. 3 del 02/12/2019, e Progettazione di livello unico dei Servizi e forniture digitali per la valorizzazione integrata e la fruizione pubblica dei beni culturali della Chiesa della Libera, redatto dall'architetto L. Salierno, incaricato con Det. n. 4 del 02/12/2019;
- l'intervento progettuale è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per l'importo complessivo di € 198.961,18 con atto dirigenziale n. 144 del 07/09/2020; la concessione del finanziamento e approvazione del Disciplinare sottoscritto dall'Ente Parrocchia il 01/02/2021, è avvenuta con D.D. della Sezione Valorizzazione Territoriale n. **54 del 03/02/2021**;
- in seguito al completamento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture previsti nel progetto è stato rimodulato il Quadro economico dell'intervento, giusta Determina n. 8 del 25/07/2022 del Legale Rappresentante e RUP dell'Ente, per un importo complessivo rideterminato di euro 195.153,78;
- con Det. Dirigenziale N. 156 del 11/10/2022 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore dell'Ente l'importo del primo acconto, pari al 40% di € 195.153,78, a titolo di anticipazione sul finanziamento concesso, indi trasferito la somma con mandati del 24/10/2022 all'Ente;
- in data 09/06/2023 è stata trasmessa la Domanda per la richiesta del secondo acconto alla Regione Puglia, certificando una spesa di € 74.635,38, superiore al 90% di quanto ricevuto a titolo di primo acconto;
- con nota del 30/06/2023 la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali ha concesso a questo Ente proroga dei termini ex art. 4 del disciplinare di attuazione, relativamente al punto e. completamento delle attività fisiche, finanziarie e procedurali alla data del 31.10.2023, e al punto f. operatività dell'intervento allo 01/11/2023;

# PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

- con D.D. N.109 del 12/07/2023 la Regione Puglia ha disposto di liquidare a favore dell'Ente l'importo della seconda anticipazione sul finanziamento concesso, indi trasferito la somma di € 107.334,58 con comunicazione dei mandati all'Ente in data 21/07/2023;

## Dato atto che:

- l'intervento è pienamente completato in quanto risultano completati, liquidati e pagati tutti i lavori, servizi e forniture affidati, ne sono stati acquisiti e approvati tutti i relativi atti tecnico - contabili e CRE, e risultano completati ed interamente liquidati i servizi tecnici e di supporto al RUP, come di seguito riportato:
  - i "Lavori di restauro di n. 5 dipinti olio su tela e n. 2 statue lignee..." eseguiti dalla restauratrice Maria Elena Lozupone, risultano ultimati al 20/12/2022, regolarmente eseguiti come risulta dalla Relazione su Conto finale e CRE del 31/07/2023, nonché liquidati a saldo, giusta Det. n.4 del 10/08/2023 con pagamento del 11/08/2023; in totale è stato corrisposto alla restauratrice il pattuito contrattuale di **€ 39.143,00**;
  - i Servizi e forniture digitali per la valorizzazione integrata e la fruizione pubblica dei beni culturali, eseguiti dalla Ditta HGV Italia srl, risultano conclusi alla data del 27/04/2023, consegnati e validati come risulta dalla Relazione su Conto finale e CRE del 31/07/2023, nonché liquidati a saldo, giusta Det. 3 del 08/08/2023 con pagamento del 11/08/2023; in totale è stato corrisposto alla HGV Italia srl il pattuito contrattuale di €. 100.993,58 oltre IVA al 22%, per complessivi **€ 123.212,17**;
  - i Servizi tecnici di progettazione del restauro e della progettazione dei Servizi e forniture risultano completamente espletati, liquidati e pagati, giuste Det. 11 del 21/12/2022 e n. 12 del 21/12/2022; ai tecnici incaricati è stato corrisposto il pattuito contrattuale oltre oneri previdenziali e IVA quando dovuti, per complessivi **€ 2.926,69**;
  - il Servizio tecnico di Direzione Lavori e DEC, affidato all'arch. Luigi Salierno, conclusosi con la presentazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione datata al 31/07/2023, risulta completamente espletato e liquidato a saldo giusta Det. n. 5 del 04/09/2023 con pagamento del 08/09/2023 e conseguente versamento F24 per ritenute d'acconto; in totale è stato corrisposto all'arch. Salierno il pattuito contrattuale oltre oneri previdenziali e IVA, per complessivi **€ 12.133,39**;
  - l'incarico dell'assistenza tecnica in fase di progettazione del restauro risulta espletato, liquidato e pagato, giusta Det. n. 1 del 10/02/2023 per complessivi **€ 200,00**;
  - l'incarico dell'assistenza tecnica in fase di esecuzione risulta espletato, liquidato e pagato, giusta Det. n. 6 del 29/09/2023 per complessivi **€ 2.886,00** compreso di oneri previdenziali;
- **tutti i lavori previsti in QE di progetto sono stati realizzati**, come è stato certificato con Relazione sul conto finale e CRE dal Direttore Lavori e DEC arch. Salierno in data 31/07/2023, approvati e sottoscritti dalle imprese e dal RUP;
- l'importo dell'intervento risulta finanziato interamente dalla Regione Puglia, nell'ambito del P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - AZIONE 6.7 - "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici", giusta D.D. Sezione Valorizzazione territoriale n. 156 del 11/10/2022;

## Visti:

- l'istruttoria espletata dall'arch. Margherita D'Itria in qualità di assistente al RUP in fase di esecuzione giusta Det. n.7 del 11/07/2022, gli atti contabili relativi alle spese sostenute e le rendicontazioni già trasmesse alla Regione Puglia;

# PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it    PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

- la **Relazione illustrativa finale** del 19/10/2023, in cui vengono conteggiate in € 180.501,25 le spese effettivamente sostenute e da portare a rendicontazione alla Regione Puglia per l'intervento di cui all'oggetto, nonché si raffronta la spesa di € 180.501,25 all'importo complessivamente erogato dalla Regione Puglia di € 186.919,05, deducendo che nelle casse dell'Ente Ecclesiastico residua la somma di € 6.417,80;

## Verificato:

- che la Regione Puglia ha erogato all'Ente Ecclesiastico l'importo complessivo di € **186.919,05** (totale anticipazioni ricevute sul finanziamento concesso);
- che a fronte delle entrate totali di € 186.919,05, risulta nelle casse dell'Ente la somma residua di € **6.417,80**; pertanto la Regione Puglia – Sezione Valorizzazione Territoriale, per l'intervento in argomento non deve erogare a questo Ente ulteriori somme a saldo finale sul finanziamento concesso;

**Ritenuto necessario approvare la Relazione illustrativa finale ed omologare la spesa complessiva sostenuta per l'intervento in argomento**, come risultante dal quadro di raffronto tra le somme autorizzate (quadro economico di progetto, quadro economico rideterminato) e le somme da omologare, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO A SPESE EFFETTIVE- COD. MIRWEB A 0607.305					
A	IMPORTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI		1) PRE-GARA	2) POST -GARA	3) Q.E. OMOLOGATO
	Lavori a base d'asta, così ripartiti		€ 141.274,49	€ 138.336,58	€ 138.336,58
A.1	A.1.1 - Lavori di restauro		€ 39.074,49	€ 38.293,00	€ 38.293,00
	A.1.2 - Forniture		€ 13.700,00	€ 13.410,93	€ 13.410,93
	A.1.3 - Servizi		€ 88.500,00	€ 86.632,65	€ 86.632,65
A.2	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
	A.2.1 - Lavori di restauro		€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
	A.2.2 - Forniture		€ 950,00	€ 950,00	€ 950,00
	A.2.3 - Servizi		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE (A.1+A.2)</b>			<b>€ 143.074,49</b>	<b>€ 140.136,58</b>	<b>€ 140.136,58</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Spese per rilievi, accertamenti ed indagini iva inclusa al 22%		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2	Spese per allacciamenti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3	Spese per lavori in economia da liquidare a fattura		€ 780,77	€ 780,77	€ 0,00
B.4	Spese per pubblicità bando di gara e ANAC		€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
B.5	Spese di cui all'art.149, comma 1, D. Lgs 50/2016 ( ≤ 10% importo contrattuale)		€ 3.970,00	€ 3.970,00	€ 0,00
	B.6.1 - Spese tecniche (da B.6.1.1 a B.6.1.6) :		€ 11.735,09	€ 11.567,98	€ 11.567,98
	B.6.1.1 - Progettazione lavori		€ 2.481,93	€ 2.481,93	€ 2.481,93
	B.6.1.2 - D.L., liquidazione, agg. progetto		€ 3.776,85	€ 3.708,64	€ 3.708,64
	B.6.1.3 - variazioni quantità progetto		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.6.1.4 - CRE		€ 431,64	€ 423,85	€ 423,85
	B.6.1.5 - Coordinamento sicurezza esecuzione		€ 2.697,65	€ 2.648,93	€ 2.648,93
	B.6.1.6 -Spese forfettarie (MAX 25% su onorari)		€ 2.347,02	€ 2.304,63	€ 2.304,63
B.7	Oneri previdenziali su onorari e spese (da B.6, B.8.4, B.8.6 e B.8.8)		€ 649,38	€ 642,35	€ 559,70
	I.V.A., così ripartita		€ 35.190,85	€ 34.504,27	€ 24.785,16
	B.7.1 - I.V.A su Lavori e costi della sicurezza		22% € 8.783,39	€ 8.611,46	€ 0,00
	B.7.2 - I.V.A su Forniture e costi della sicurezza		22% € 3.223,00	€ 3.159,40	€ 3.159,40
	B.7.3 - I.V.A su Servizi		22% € 19.470,00	€ 19.059,18	€ 19.059,18
	B.7.4 - I.V.A su Spese tecniche e casse (B.6.1 + B.8.6 + B.7)		22% € 2.831,42	€ 2.791,18	€ 2.566,57
	B.7.5 - I.V.A su Servizi su B.8.4 e B.8.8		22% € 883,04	€ 883,04	€ 0,00
	Spese generali ( ≤ € 5754,98 pari al 4% importo lavori a base di gara)		€ 3.460,60	€ 3.451,83	€ 3.451,83
	B.8.1 - Spese necessarie per attività preliminari		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.2 - Spese di gara (commissioni aggiudicatrici), art. 77, comma 10 D.Lgs 50/16		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.3 - Spese per verifiche tecniche		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.4 - Supporto tecnico - amministrativo/Consulenze specialistiche		€ 2.975,00	€ 2.975,00	€ 2.975,00
	B.8.5 - Spese per redazione relazioni geologiche inclusi oneri previdenziali		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.6 - Assistenza giornaliera e Contabilità		€ 485,60	€ 476,83	€ 476,83
	B.8.7 - Collaudo tecnico amministrativo e statico		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	B.8.8 - Art. 113, D. Lgs. n. 50/16		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE B (da B1 a B8)</b>			<b>€ 55.886,69</b>	<b>€ 55.017,20</b>	<b>€ 40.364,67</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>			<b>€ 198.961,18</b>	<b>€ 195.153,78</b>	<b>€ 180.501,25</b>
				ECONOMIE (DIFFERENZA TRA TOT INTERVENTO 1)PRE-GARA E 2)POST GARA)	€ 3.807,40
				ECONOMIE (DIFFERENZA TRA 2)POST-GARA E 3)OMOLOGATO)	€ 14.652,53

# PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA LIBERA E SAN SEBASTIANO SAN SEVERO (FG)

C.F. 93006300714

Via F. D'Alfonso 77 - San Severo (FG)

Mail: madonnadellalibera@alice.it PEC: parrocchiassmarialibera@pec.it

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

## DETERMINA

1. **di omologare** ai sensi del comma 19, lettera a), art. 13 L.R. 31.12.2007 n. 40, che ha sostituito il comma 1, art. 24 della L.R. 11.05.2001 n. 13, la spesa complessiva sostenuta per l'intervento in oggetto pari ad **€ 180.501,25**, come riportato nel **Quadro economico dell'intervento a spese effettive** riportato in premessa;
2. di approvare la **Relazione Illustrativa finale** richiamata in premessa;
3. di dare atto che rispetto all'importo complessivo erogato dalla Regione Puglia di **€ 186.919,05**, risulta nelle casse dell'Ente la somma residua di **€ 6.417,80**;
4. di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza;
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul profilo dell'Ente.

San Severo, lì 19/10/2023

Parrocchia di Maria SS. della Libera e San  
Sebastiano  
Il Legale Rappresentante e RUP  
Sac. Giovanni Remo Pistillo

Documento sottoscritto digitalmente